



RAPPORT DE VÉRIFICATION

- Système sécurité incendie

Rendu compte à : M. HERVE MEQUIGNON
Accompagné par : M. HERVE MEQUIGNON

N° de rapport :
2335610-001-1
Date : 27/11/2023

Lieu d'intervention :
HERVE MEQUIGNON LE GITE
DU MAT
1175 ROUTE DU MAT
62132 HERMELINGHEN

Date(s) d'intervention :
Du 27/11/2023 au 27/11/2023

Intervenant :
Mr BLET ANTOINE



OBSERVATION(S)

Ce rapport comporte 8 pages - Version modèle rapport IndaliaBIP_2.6.1

1. Récapitulatif des observations

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

N° §	N° (*)	Observations
3	1	Identification : ZSEC Localisation : ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT Non fonctionnement de l'asservissement avec les blocs de sécurité

(*) Voir paragraphe : Résultats et avis

Sommaire

- 1. Récapitulatif des observations** **2**
- 2. Généralités** **4**
 - 2.1 Objectif des vérifications** **4**
 - 2.2 Classement de l'établissement** **4**
 - 2.3 Références réglementaires** **4**
 - 2.4 Périodicité** **4**
 - 2.5 Installations vérifiées** **4**
 - 2.6 Rapport(s) de vérification avant mise en service** **5**
 - 2.7 Modifications depuis les précédentes vérifications** **5**
 - 2.8 Commentaires relatifs au déroulement de la prestation** **5**
 - 2.9 Registre de sécurité** **5**
- 3. Système de sécurité incendie** **6**
 - 3.1 Nature des installations ou équipements vérifiés** **6**
 - 3.2 Vérification des installations ou équipements** **7**

3. Système de sécurité incendie

3.1 Nature des installations ou équipements vérifiés

Catégorie du S.S.I. : B
Système de détection incendie (S.D.I.)
 Sans objet

Date de mise en service de l'installation : Non communiquée

Marque : MERLIN GERIN

Installateur : CLAUDE TRUPIN

Report d'alarme :

- Interne oui non
- Externe oui non

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.)
 Sans objet

Date de mise en service de l'installation : Non communiquée

Marque : MERLIN GERIN

Installateur : CLAUDE TRUPIN

DISPOSITIFS ASSERVIS À L'INSTALLATION :
Fonction compartimentage

	OUI	NON
Porte battante à fermeture automatique		X
Porte coulissante à fermeture automatique		X
Clapet télécommandé		X
Rideau et porte à dévêtissement vertical		X
Non stop ascenseur - monte charge		X
Trappes de service vide-ordures et monte charge		X
Autre équipement :		X

Fonction désenfumage

	OUI	NON
Volet pour conduit collectif		X
Volet pour conduit unitaire ou collecteur		X
Exutoire de désenfumage		X
Ouvrant télécommandé en façade		X
Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage		X
Coupure de ventilation		X
Autre équipement :		X

Fonction évacuation

	OUI	NON
Diffuseurs sonores non autonomes (D.S.N.A.)	X	
Blocs autonomes d'alarme sonore (B.A.A.S.)		X
Alarme générale sélective (A.G.S.)		X

Dispositif de déverrouillage électromagnétique pour issue de secours	X
Eclairage de sécurité	X
Système de sonorisation de sécurité (S.S.S.)	X
Message pré-enregistré	X
Arrêt sonorisation	X
Arrêt programme en cours	X
Mise en lumière	X
Autre :	X

Autres dispositifs	OUI	NON
Arrêt énergie électrique		X
Extinction automatique à gaz		X
Autre :		X

3.2 Vérification des installations ou équipements

Résultats et avis (légende : S satisfaisant - NS non satisfaisant - NV non vérifié - SO sans objet)

Examen documentaire

Identification	Repère(*)	Avis	N°Obs
Dossier technique	Dossier SSI JUN 2021	S	
Rapport de vérification après travaux suite à modification	APAVE JUN 2021	S	

(*) Repère : date et origine du document : installateur, organisme,...

Avis portant sur :

- **Dossier technique** : Plan d'implantation des matériels. Notice technique de l'équipement central. Tableau de corrélation des fonctions de mise en sécurité.
- **Rapport(s) de vérification après travaux** : Existence et contenu pour les modifications réalisées depuis la précédente visite et précisées au § 2.7.

Examen des équipements

Identification	Repère (*)	Localisation	Avis	N°Obs
Tableau SDI ou ECS, CMSI		LOGEMENT	S	
ZDM	Z1	SALON	S	
ZDA	Z2	DEGAGEMENT	S	
ZDA	Z3	CHAMBRE RDC	S	
ZDA	Z4	CUISINE SALLE	S	
ZDA	Z5	CHAMBRE ETAGE	S	
ZDA	Z6	COMPTAGE	S	
ZSEC		ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT	NS	1
ZA		ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT	S	

(*) **ZDA**: Zone de détecteurs automatiques. **ZDM**: Zone de déclencheurs manuels. **ZC**: Zone compartimentage portes. **ZCccf**: Zone de compartimentage clapet coupe feu. **ZF**: Zone de désenfumage. **ZA**: Zone d'alarme générale. **ZA ags**: Zone d'alarme générale sélective. **ZNSA**: Zone non stop ascenseur. **ZSEC**: Zone éclairage de sécurité. **ZSIS**: Zone de déverrouillage issues de secours. **ZS...** (...à préciser) Autre fonction.

Avis portant sur : (Limité aux parties visibles et accessibles sans démontage de l'installation)

- **Inspection de l'état apparent des parties visibles et accessibles de l'installation** : Tableau SDI ou ECS CMSI ; Détecteurs ; Déclencheurs manuels, Câblage ; DAS.
- **Essais** : Tableau SDI ou ECS, CMSI ; Détecteurs automatiques et/ou déclencheurs manuels ; Tableaux répéteurs d'alarme ; Zones de mise en sécurité : constat de la position de sécurité par déclenchement automatique et manuel, constat de la signalisation de l'état d'anomalie des positions d'attente et de sécurité ; Zone de diffusion d'alarme ; Fonctionnement du signal sonore d'évacuation ; Temporisation ; Constat du déverrouillage automatique et manuel des issues de secours ; Fonctionnement de l'asservissement des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (B.A.E.S) ; Fonctionnement des dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) non rattachés au CMSI.

N° Obs(*)	Libellé
1	ZSEC - - ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT - Essais-Non fonctionnement de l'asservissement avec les blocs de sécurité